Anexa nr. 2.3.1

Raport final
al proiectului finanţat din sursele FNDRL

Codul proiectului: BR **23 113 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția căilor de acces pentru pietoni către Gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Berlinţi, r-nul Briceni
Beneficiar: Primăria com. Berlinţi, r-nul Briceni
Bugetul proiectului: 363.464,07 lei
Suma finanţată din FNDRL: 360.162,58 lei
Data semnării contractului de finanţare: 03.08.2023 237–BR23113-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat şi produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 cale de acces către instituţiile socio-culturale, cu suprafaţa de 360 m.p, construită; - 7 instituţii publice beneficiare (grădiniţa de copii, gimnaziul, biblioteca, casa de cultură, primăria, oficiul poştal, întreprinderea municipală locală)	Produs	- 1 cale de acces către instituţiile socio-culturale, cu suprafaţa de 360 m.p, construită; - 7 instituţii publice beneficiare (grădiniţa de copii, gimnaziul, biblioteca, casa de cultură, primăria, oficiul poştal, întreprinderea municipală locală)	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanţare, documentaţia tehnică şi financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat din Decizia consiliului nr. 5/4 din 16.09.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 140 din 04.03.2025. 5. Vizita în teren. 6. Raport Final din data 30.04.2026	Vizita post-monitorizare din data de 30.04.2026	- 1 cale de acces către instituţiile socio-culturale, cu suprafaţa de 360 m.p, construită; - 7 instituţii publice beneficiare (grădiniţa de copii, gimnaziul, biblioteca, casa de cultură, primăria, oficiul poştal, întreprinderea municipală locală)
- Numărul de beneficiari direcţi: 1930 locuitori, dintre care 100 elevi, 20 angajaţi ai gimnaziului (15 cadre didactice şi manageriale, 5 lucrători auxiliari), 40 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcţi: 1930 locuitori, dintre care 100 elevi, 20 angajaţi ai gimnaziului (15 cadre didactice şi manageriale, 5 lucrători auxiliari), 40 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanţare, documentaţia tehnică şi financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat din Decizia consiliului nr. 5/4 din 16.09.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 140 din 04.03.2025. 5. Vizita în teren. 6. Raport Final din data 30.04.2026	Vizita post-monitorizare din data de 30.04.2026	- Numărul de beneficiari direcţi: 1930 locuitori, dintre care 100 elevi, 20 angajaţi ai gimnaziului (15 cadre didactice şi manageriale, 5 lucrători auxiliari), 40 copii

1. Verificarea respectării cerinţelor de sustenabilitate (durabilitate şi continuitatea proiectului)

Cerinţe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acţiunile întreprinse pentru asigurarea continuităţii proiectului	1.Planicarea acţiunilor cu privire la constatarea costului investiţional 2. Planificarea acţiunilor de asigurare a vizibilităţii proiectului prin elaborarea şi aplasarea panoului informativ şi/sau plăcuţei informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acţiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituţia vizată, conform investiţiei; 4. Planificarea acţiunilor de mentenanţă a infrastructurii create; 5. Planficarea acţiunilor de executare a condiţiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreţinerea şi gestionarea infrastructurii create); 6. Planficarea acţiunilor de executare a condiţiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreţinerea bunului format;	- Au fost executate acţiunile şi condiţiile instituţionale cu privire la constatarea costului investiţional, fiind preluată investiţia de către beneficiar; - Sunt implementate acţiuni de asigurare a vizibilităţii proiectului, apl este în proces de actualizare panou informativ permament cu ulterioara instalare (cost planificat 5.0 mii lei); - Responsabil de mentenanţa căii de acces create este Primăria Berlinţi care dispune de personal specializat care asigură salubrizarea căilor de acces şi monitorizează starea acestora; - În perspectivă Primăria planifică dezvoltarea a noi căi de acces în localitate, astfel dezvoltând infrastructura pietonală din localitate.

Resursele financiare şi umane alocate pentru asigurarea continuităţii proiectului	1. APL planifica alocarea sumei de 5.0 mii lei din bugetul local pentru elaborarea placutei informative permanente, deasemenea planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuităţii proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ pentru mentenanţa bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 5000 lei; 2. Pentru operaţionalizarea investiţiei realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiţia creată este întreţinută de către primărie şi administratia Gimnaziului. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreţinerea proiectului în stare funcţională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a bunurilor, administraţia Gimnaziului a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obţinute prin proiect care au produs / produc efecte şi după finalizare	Proiectul vizează construirea unei căi de acces pietonale o suprafaţă de 360 m.p către Gimnaziul din satul Berlinţi, pentru a facilita accesul către instituţiile socio-cultural. De calea de acces construită va beneficia 1930 de locuitori, incluzând 100 elevi, 20 angajaţi ai gimnaziului, 40 copii de la grădiniţă, contribuind la îmbunătăţirea infrastructurii locale şi accesibilităţii pentru întreaga comunitate.	Calea pietonală creată către Gimnaziu, contribuie la îmbunătăţirea accesului la educaţie şi servicii sociale pentru întreaga comunitate, facilitând deplasarea sigură şi comodă a elevilor, cadrelor didactice şi locuitorilor către instituţiile educaţionale şi sociale din localitate. Beneficiari ai proiectului sunt 1930 locuitori.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale şi specifice ale proiectului.
Produsele şi rezultatele, impactul asupra comunităţii şi grupului ţintă au fost atinse.
Bunul creat funcţionează şi este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările şi datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 30.04.2026
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerinţelor metodologice aplicabile proiectelor finanţate din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională şi Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuţei informative permanente, amplasată într-un loc vizibil şi accesibil publicului.
4. Accesul pietonal amenajat în cadrul proiectului este în stare tehnică bună, funcţional şi utilizat conform destinaţiei.
5. Întreţinerea şi salubrizarea căilor de acces sunt asigurate d către APL, prin intermediul serviciul gospodăriei comunale.
6. Din bugetul local anual sunt alocate resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor de salubrizare şi întreţinerea infrastructurii pietonale. Pentru anul de gestiune 2926 au fost a planificate 10 mii lei.
7. Pe perioada de asigurare a durabilităţii nu au fost identificate careva deficienţe ce ţin de calitatea lucrărilor executate.
8. Implementarea proiectului de amenajare a căilor de acces către gimnaziul din satul Berlinţi a avut un impact semnificativ asupra siguranţei, accesibilităţii şi calităţii infrastructurii educaţionale din localitate. Investiţia a îmbunătăţit condiţiile de acces pentru elevi, cadre didactice, părinţi şi vizitatori, asigurând deplasarea în condiţii de siguranţă pe tot parcursul anului.
Amenajarea căilor de acces a contribuit la eliminarea zonelor cu noroi şi denivelări, facilitând accesul persoanelor cu mobilitate redusă. Totodată, investiţia a îmbunătăţit aspectul estetic al instituţiei şi al spaţiului adiacent, creând un mediu educaţional mai sigur, mai atractiv şi mai bine organizat.
Proiectul contribuie la protejarea infrastructurii existente prin asigurarea unei circulaţii controlate în jurul edificiului şi la creşterea confortului utilizatorilor în timpul desfăşurării procesului educaţional şi al activităţilor extracurriculare. De asemenea, amenajarea acceselor reduce costurile de întreţinere a terenului din jurul instituţiei şi facilitează exploatarea eficientă a infrastructurii şcolare.
Pe termen lung, investiţia consolidează infrastructura educaţională a localităţii, contribuie la creşterea calităţii serviciilor publice oferite de gimnaziu şi la îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevi. Totodată, aceasta demonstrează preocuparea autorităţilor publice locale pentru dezvoltarea unui mediu educaţional sigur, accesibil şi adaptat nevoilor întregii comunităţi.
9. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilităţii, au fost respectate integral toate exigenţele şi obligaţiile asumate prin contractul de finanţare.

Direcţia evaluare ex-post şi raportare

30.04.2026