Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:	**N 11 71 DL**
Denumire proiectului:	**Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate din satul Petrunea, raionul Glodeni**
Domeniul și măsura de intervenție:	**1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Petrunea, r-nul Glodeni
Beneficiar:	Primăria s. Petrunea, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului:	2 063 108,18 lei
Suma finanțată din FNDRL:	724 711,15 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 438-N11071DL-2022
Data transmiterii obiectului:	27.11.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 0,5 km de rețea de canalizare construită; - 1 stație de epurare a apelor utilata, amenajata, iluminata; - 2 platforme a staților de pompare amenajate iluminate,	Produs	- 0,5 km de rețea de canalizare construită; - 1 stație de epurare a apelor utilata, amenajata, iluminata; - 2 platforme a staților de pompare amenajate iluminate,	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-verbal la terminarea lucrărilor; - Actul de formare a costurilor investitionale, nr. 507 din 31.03.2025; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 6/1 din 14.08.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare prezentată de APL, nr. 65 din 11.06.2025. - Raportul privind acțiunile întreprinse de asigurare durabilitate, din 2026. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025 și 06.05.2026; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.05.2026	- 0,5 km de rețea de canalizare construită; - 1 stație de epurare a apelor utilata, amenajata, iluminata; - 2 platforme a staților de pompare amenajate iluminate,
-Acces la sistemul de canalizare pentru 658 de gospodării cu peste 2015 locuitori inclusiv, 6 instituții publice și 6 de agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit	Rezultat	-Acces la sistemul de canalizare pentru 658 de gospodării cu peste 2015 locuitori inclusiv, 6 instituții publice și 6 de agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-verbal la terminarea lucrărilor; - Actul de formare a costurilor investitionale, nr. 507 din 31.03.2025; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 6/1 din 14.08.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare prezentată de APL, nr. 65 din 11.06.2025. - Raportul privind acțiunile întreprinse de asigurare durabilitate, din 2026. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025 și 06.05.2026; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.05.2026	-Acces la sistemul de canalizare pentru 658 de gospodării cu peste 2015 locuitori inclusiv, 6 instituții publice și 6 de agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Primăria a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, costul panoului 1375 lei; - Prin Decizia consiliului nr. 5/7 din 29.05.2025, gestiunea investiției a fost transmisă către ÎM „La Șesul Petrenilor”. - Primăria a alocat 42.870 lei pentru aprovizionarea cu apă tehnică necesară funcționării și întreținerii sistemului de canalizare și a stației de epurare, inclusiv pentru procesul de vitrajare a reactoarelor și curățarea pompelor. - În perioada de sustenabilitate, în anul 2025 Primăria Petrunea la Stația de Epurare a instalat o centrală fotovoltaică cu puterea de 15 kW, ce în prezent asigură consumul de energie al Stației de Epurare. Costul acțiunii este de 183978,16 lei, finanțată din bugetul local al Primăriei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Gestiunea sistemului de epurare și canalizare a apelor uzate va fi transmis către ÎM „La Șesul Petrenilor”. -Vor fi indentificate noi surse de finanțare pentru modernizarea sistemului de canalizare și stației de epurare construite. - ÎM va raporta anual despre măsurile de întreținere întreprinse.	- Prin Decizia consiliului nr. 5/7 din 29.05.2025, gestiunea investiției a fost transmisă către ÎM „La Șesul Petrenilor”. -Primăria Petrunea, cu finanțarea de 183.978,16 lei din bugetul local, în anul 2025 a instalat o centrală fotovoltaică de 15 kW la Stația de Epurare, asigurând astfel consumul de energie al acesteia. - Primăria a alocat 42.870 lei pentru aprovizionarea cu apă tehnică necesară funcționării și întreținerii sistemului de canalizare și a stației de epurare, inclusiv pentru procesul de vitrajare a reactoarelor și curățarea pompelor.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect se construiește o rețea de canalizare de 0,5 km și o stație de epurare, cît și amenajate 2 stații de pompare. Investiția va asigura acces la sistemul de canalizare pentru 658 de gospodării, peste 2015 locuitori, 6 instituții publice și 6 agenți economici din satul Petrunea, raionul Glodeni. Inclusiv va contribui la operaționalizarea investițiilor anterioare din diverse fonduri ce au vizat construcția rețelelor de canalizare în localitate.	Construcția rețelei de canalizare și modernizarea stației de epurare a îmbunătățit condițiile sanitar-igienice și confortul locuitorilor din Petrunea, prin asigurarea accesului la servicii de canalizare pentru 222 de gospodării conectate. Investiția contribuie la colectarea și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, reducând riscurile de poluare a solului și a apelor subterane. Transmiterea infrastructurii în gestiunea Î.M. „La Șesul Petrenilor” asigură administrarea și exploatarea continuă a sistemului. Instalarea centralei fotovoltaice de 15 kW contribuie la reducerea costurilor cu energia electrică și la creșterea sustenabilității financiare a serviciului de canalizare.

Concluzii:	
	1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil și accesibil publicului. 2. Obiectivul investițional, este funcțional și utilizat conform destinației, asigurând colectarea și epurarea apelor uzate, fiind conectate în prezent 222 de gospodării. 3. Gestiunea și exploatarea sistemului de canalizare și a stației de epurare sunt asigurate de Î.M. „La Șesul Petrenilor”, căreia Primăria i-a transmis infrastructura în gestiune, în vederea asigurării funcționării și întreținerii corespunzătoare a investiției. 4. În perioada de durabilitate, Primăria a întreprins măsuri pentru menținerea funcționalității sistemului, inclusiv a alocat 42.870 lei pentru aprovizionarea cu apă tehnică necesară procesului de vitrajare a reactoarelor și curățării pompelor. Totodată, a fost instalată o centrală fotovoltaică cu puterea de 15 kW, care acoperă consumul de energie electrică al stației de epurare și contribuie la reducerea costurilor de operare. 5. Pe parcursul perioadei de durabilitate au fost respectate obligațiile asumate prin contractul de finanțare, iar măsurile întreprinse pentru administrarea, întreținerea și reducerea costurilor de exploatare contribuie la asigurarea funcționării durabile a sistemului de canalizare și a stației de epurare.
Direcția evaluare ex-post și raportare	
Data 06.05.2026	