Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:	**S 21 722 DL**
Denumire proiectului:	**Reparația capitală a Grădiniței „Andrieș" din orașul Cimișlia**
Domeniul și măsura de intervenție:	**2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	or. Cimișlia, r-nul Cimișlia
Beneficiar:	Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia
Bugetul proiectului:	8 026 449,68 lei
Suma finanțată din FNDRL:	7 169 365,92 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 420_S21722DL-2022
Data transmiterii obiectului:	06.09.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (Gradinita) reabilitată; - 1 edficiu (cazangerie) reabilitat; - 618 m2 de acoperiș renovat (Blocurile A și B); - 995,1 m2 de pereți interiori reparați (Blocurile A și B); - 52,33 m2 de uși renovate pentru ambele blocuri A și B; - 110,5 m2 de ferestre renovate ale blocurilor A și B; - 405 m2 de tavan reparat ale blocurilor A și B; - 439,4 m2 de pardosea reparat ale blocurilor A și B;	Produs	- 1 instituție publică, (Gradinita) reabilitată; - 1 edficiu (cazangerie) reabilitat; - 618 m2 de acoperiș renovat (Blocurile A și B); - 995,1 m2 de pereți interiori reparați (Blocurile A și B); - 52,33 m2 de uși renovate pentru ambele blocuri A și B; - 110,5 m2 de ferestre renovate ale blocurilor A și B; - 405 m2 de tavan reparat ale blocurilor A și B; - 439,4 m2 de pardosea reparat ale blocurilor A și B;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 06.08.2025 și 08.07.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr.504 din 10.03.2025; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 02/06 din 14.03.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 06.08.2025. - Raportul privind acțiunile de sustenabilitate întrerpinse, din 10.07.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.07.2026	- 1 instituție publică,(Gradinita) reabilitată; - 1 edficiu (cazangerie) reabilitat; - 618 m2 de acoperiș renovat (Blocurile A și B); - 995,1 m2 de pereți interiori reparați (Blocurile A și B); - 52,33 m2 de uși renovate pentru ambele blocuri A și B; - 110,5 m2 de ferestre renovate ale blocurilor A și B; - 405 m2 de tavan reparat ale blocurilor A și B; - 439,4 m2 de pardosea reparat ale blocurilor A și B;
- Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 4 grupe nou formate; - 3 locuri noi de muncă create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabiltată,	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 4 grupe nou formate; - 3 locuri noi de muncă create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabiltată,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 06.08.2025 și 08.07.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr.504 din 10.03.2025; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 02/06 din 14.03.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 06.08.2025. - Raportul privind acțiunile de sustenabilitate întrerpinse, din 10.07.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.07.2026	- Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 2 grupe nou formate din 4 planificate (în proces); - 3 locuri noi de muncă create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabiltată,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea edificiului grădiniței);	- La 4 noiembrie 2025, după zeci de ani de nefuncționare, Grădinița „Andrieș" din orașul Cimișlia a fost redeschisă oficial. - Ulterior, prin Programul Național „Satul European" (ediția II), investiția a fost completată prin renovarea fațadei, reabilitarea drumului de acces și amenajarea teritoriului. - În cadrul unui proiect, grădinița „Andrieș" a fost dotată cu mobilier nou, achiziționat cu sprijinul organizației UNHCR, care a alocat în acest scop suma de 135.000 lei. - În cadrul unui proiect, a fost dotată cu echipament bucătăria institutiei, acțiunea fiind finanțată Ambasadei Poloniei cu suma de 286050 lei, iar contributia primariei constituie 9400 lei; - Primăria a procurat table interactive din cadrul proiectului "Modernizarea procesului educativ în instituțiile preșcolare din orasul Cimislia" in suma de 83700 lei; Acest proiect a fost finantat de Guvernul României prin departamentul pentru Relatia cu Republica Moldova (DRRM). Doua table interactive sunt destiante institutiei de educatie timpurie, gradinita "Andries". - Pentru dotarea grădiniței cu mobilier, veselă și materiale didactice, Consiliul Orășenesc Cimișlia a alocat suma de 0,9 milioane lei, conform Deciziei nr. 3/3 din 18.06.2025. - În prezent, instituția funcționează cu două grupe, frecventate de 35 de copii, dintr-o capacitate totală de aproximativ 75 de locuri.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru elaborarea plăcutei informative permanente, APL planifica alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local. Gradinita Andries este proprietate a primăriei orașului Cimișlia, astfel, va ramâne la balanta primăriei, dar va fi transmisa in gestiune catre administratia institutiei de educatie timpurie. Angajarea cadrelor didactice și a personalului auxiliar pentru asigurarea unei bune funcționari, întretineri și gestionari a activitităților gradinitei Andrieș. Deschiderea Grădinitei "Andries", în septembrie 2025, ceea ce va asigura un mediu educațional de calitate, cu facilități moderne și cadre didactice bine pregatite, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Primăria va intretine gradinita din bugetul local, pentru care planifica alocarea anuala a mijloacelor financiare pentru intretinerea institutiei reabilitate in suma de cca 2710,0 mii lei.	Gestionarea și administrarea investiției sunt asigurate de Instituția de Educație Timpurie „Andrieș" din orașul Cimișlia în comun cu Primăria orașului Cimișlia. Pentru deschiderea și funcționarea grădiniței „Andrieș" din orașul Cimișlia, au fost mobilizate resurse financiare în valoare totală de aproximativ 1.413.150 lei, din care: 135.000 lei din partea UNHCR pentru mobilier, 286.050 lei de la Ambasada Poloniei pentru echiparea bucătăriei (cu contribuția Primăriei de 9.400 lei), 83.700 lei pentru table interactive finanțate de Guvernul României prin DRRM, și 900.000 lei alocați de Consiliul Orășenesc Cimișlia pentru mobilier, veselă și materiale didactice. Aceste fonduri au fost utilizate pentru dotarea completă a instituției, inclusiv echipamente educaționale, mobilier, veselă, materiale didactice și infrastructura de suport necesară unei bune funcționări.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În cadrul proiectului se vor executa lucrări de reparație capitală a Grădiniței „Andrieș", inclusiv renovare de acoperiș, reabilitarea pereților interiori, tavanelor, pardoselilor, ușilor și ferestrelor blocurilor A și B, precum și a unei cazangerii. Urmînd ca după zeci de ani aceasta să fie redeschisă. Proiectul a venit ca răspuns a cererilor multiple ale cetățenilor pentru încadrarea copiilor în grădinițele de copii din orașul Cimișlia Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate sunt cca 100 de copii și 30 de angajați, se vor crea 4 grupe noi și cca 30 locuri de muncă în cadrul instituției.	La 4 noiembrie 2025, după aproximativ 20 de ani de nefuncționare, Grădinița „Andrieș" din orașul Cimișlia a fost redeschisă oficial, ca urmare a investițiilor realizate prin Programul Național „Satul European", a contribuției Primăriei și a partenerilor de dezvoltare. Redeschiderea instituției a restabilit accesul la servicii moderne de educație timpurie pentru copiii din orașul și raionul Cimișlia, contribuind la extinderea capacității sistemului preșcolar. În prezent, grădinița funcționează cu 2 grupe, frecventate de 35 de copii, dintr-o capacitate de aproximativ 75 de locuri, urmând ca numărul beneficiarilor să crească treptat. Totodată, investiția consolidează infrastructura educațională a orașului și creează premise pentru dezvoltarea serviciilor preșcolare pe termen lung.

Concluzii:

1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
2. Grădinița „Andrieș" din orașul Cimișlia este funcțională și utilizată conform destinației, oferind condiții moderne, sigure și accesibile pentru desfășurarea activităților de educație timpurie.
3. Investiția a făcut posibilă redeschiderea instituției după aproximativ 20 de ani de nefuncționare, contribuind la extinderea accesului la servicii de educație timpurie pentru copiii din orașul și raionul Cimișlia.
4. În prezent, instituția funcționează cu două grupe, frecventate de 35 de copii, dintr-o capacitate de aproximativ 75 de locuri, cu perspective de extindere a numărului de beneficiari.
5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, obligațiile asumate prin contractul de finanțare au fost respectate, iar investiția este administrată și întreținută corespunzător, fiind create premise pentru extinderea activității instituției și creșterea treptată a numărului de beneficiari.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 08.07.2026