Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:	**N 12 305 DL**
Denumire proiectului:	**Extinderea rețelei de iluminat stradal în satul Chetrosu, raionul Drochia**
Domeniul și măsura de intervenție:	**1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului:	s. Chetrosu, r-nul Drochia
Beneficiar:	Primăria s. Chetrosu, r-nul Drochia
Bugetul proiectului:	744 052,40 lei
Suma finanțată din FNDRL:	742 089,88 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 47-N12305DL-2022
Data transmiterii obiectului:	16.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 14 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 11 piloni pentru rețea de iluminat stradali, instalați; - 213 de LED-uri pentru sistemul de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 14 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 11 piloni pentru rețea de iluminat stradali, instalați; - 213 de LED-uri pentru sistemul de iluminat stradal, instalate;	1. Vizite de monitorizare din data 12.06.2024 și 11.11.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară; -Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.92 din 08.08.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate nr. 207 din data de 13.06.2024; -Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Chetrosu, din data de 10.11.2025. - Raportul final de asigurare durabilitate a proiectului prezentat de APL, din data de 16.10.2026 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;		- 14 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 11 piloni pentru rețea de iluminat stradali, instalați; - 213 de LED-uri pentru sistemul de iluminat stradal, instalate;
-Acces asigurat pentru 600 de gospodării casnice cu 1 340 beneficiari, 16 agenți economici, 524 gospodării țaranești, 2 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	-Acces asigurat pentru 600 de gospodării casnice cu 1 340 beneficiari, 16 agenți economici, 524 gospodării țaranești, 2 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizite de monitorizare din data 12.06.2024 și 11.11.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară; -Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.92 din 08.08.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate nr. 207 din data de 13.06.2024; -Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Chetrosu, din data de 10.11.2025. - Raportul final de asigurare durabilitate a proiectului prezentat de APL, din data de 16.10.2026 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;		-Acces asigurat pentru 600 de gospodării casnice cu 1 340 beneficiari, 16 agenți economici, 524 gospodării țaranești, 2 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Primăria Chetrosu a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ permament. -Activități de întreținere a sistemului de iluminat public sunt asigurate de Primăria Chetrosu. -Primăria Chetrosu asigură planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public. În anul 2024 fiind contractate servicii de extindere a iluminat stradal în localitate, în sumă de 359 mii lei. -Pentru achitarea energiei folosite la iluminatului stradal, în anul 2023 în bugetul APL au fost planificate 190 mii lei, în 2024 sunt 300 mii lei. Pentru mentenanța sistemului de iluminat stradal Primăria alocă anual suma de cca 15,0 mii lei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	-Activități de întreținere a sistemului de iluminat public sunt asigurate de Primăria Chetrosu. -Primăria Chetrosu asigură anual resursele necesare pentru gestionarea sistemului de iluminat public, inclusiv prin contractarea în 2024 a lucrărilor de extindere a iluminatului stradal în valoare de 359 mii lei, planificarea a 190 mii lei în 2023 și 300 mii lei în 2024 pentru achitarea energiei electrice, precum și alocarea a circa 15 mii lei anual pentru mentenanță.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de iluminat stradal va construi 14 km de rețea nouă și va instala 11 piloni noi, echipați cu 213 LED-uri moderne. De sistemul de iluminat stradal va beneficia 600 de gospodării casnice, cu un total de 1.340 de beneficiari, 16 agenți economici și 524 de gospodării țărănești. De asemenea, două instituții publice vor avea acces la acest sistem reabilitat. Implementarea acestui proiect va asigura un acces îmbunătățit la iluminatul stradal pentru localitate, oferind un mediu mai sigur și mai luminos pentru toți locuitorii.	Implementarea proiectul a contribuit la creșterea gradului de acoperire cu serviciul de iluminat stradal al localității, care în prezent constituie cca 90%. Implementarea proiectului a îmbunătățit considerabil calitatea vieții pentru locuitorii satului Chetrosu, oferind un sistem de iluminat stradal mai eficient și sigur. Întreaga localitate beneficiază de o infrastructură modernizată, sporind siguranța și confortul comunității.

Concluzii:

1. Prezentul raport a fost elaborat în baza informațiilor și datelor relatate în Raportul final privind asigurarea durabilității proiectului de dezvoltare locală, prezentat de autoritatea publică locală (APL) la data de 16.10.2026.
2. Autoritatea publică locală a prezentat Raportul final privind asigurarea durabilității proiectului, elaborat în conformitate cu cerințele metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea unei plăcuțe informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, care contribuie la informarea comunității cu privire la investiția realizată și la sprijinul acordat pentru modernizarea infrastructurii educaționale locale.
4. Obiectivul investițional este funcțional și este utilizat conform destinației inițiale. Rețeaua de iluminat stradal, cu o lungime totală de 14 km, dotată cu 11 piloni și 213 corpuri de iluminat, contribuie la îmbunătățirea condițiilor de siguranță și confort pentru locuitorii satului Chetrosu. Infrastructura creată asigură iluminarea străzilor și îmbunătățirea vizibilității în spațiile publice, contribuind la sporirea siguranței circulației pietonale și rutiere pe timp de noapte. Primăria satului Chetrosu monitorizează starea obiectivului investițional și întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea întreținerii și menținerii în stare funcțională a rețelei de iluminat stradal, în limita resurselor financiare disponibile. La data raportării, obiectivul investițional este utilizat conform destinației pentru care a fost realizat, iar măsurile de întreținere și exploatare urmăresc asigurarea durabilității investiției pe termen lung.
5. Gestiunea și întreținerea investiției realizate în cadrul proiectului sunt asigurate de Primăria satului Chetrosu, raionul Drochia, prin intermediul autorității publice locale, în scopul menținerii infrastructurii de iluminat stradal în stare funcțională pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului. Administrarea și exploatarea rețelei de iluminat stradal se realizează prin monitorizarea periodică a stării tehnice a echipamentelor, identificarea și remedierea eventualelor defecțiuni, precum și asigurarea lucrărilor necesare de întreținere și reparație. Primăria satului Chetrosu va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului de iluminat public, utilizarea eficientă a investiției și menținerea acesteia în condiții corespunzătoare de funcționare pe termen lung.
6. Resursele financiare necesare pentru funcționarea și exploatarea rețelei de iluminat stradal sunt destinate, după caz, achitării consumului de energie electrică, efectuării lucrărilor de întreținere și reparație curentă, înlocuirii corpurilor de iluminat defecte și remedierii eventualelor defecțiuni tehnice. Cheltuielile aferente întreținerii infrastructurii sunt planificate în funcție de necesitățile identificate și de posibilitățile financiare ale autorității publice locale, cu respectarea prevederilor bugetare și a legislației în vigoare. Dezvoltarea și modernizarea ulterioară a rețelei de iluminat stradal, inclusiv extinderea acesteia pe alte străzi sau înlocuirea echipamentelor cu tehnologii mai eficiente energetic, vor fi examinate în funcție de necesitățile comunității și de resursele financiare disponibile, inclusiv prin identificarea unor programe de finanțare și proiecte de dezvoltare locală.
7. În perioada de durabilitate, nu au fost identificate probleme majore care să afecteze funcționalitatea generală a obiectivului investițional. Primăria satului Chetrosu continuă să monitorizeze starea tehnică a rețelei și să întreprindă măsurile necesare pentru menținerea acesteia în stare corespunzătoare de funcționare.
8. Implementarea proiectului a contribuit la îmbunătățirea infrastructurii publice și a siguranței comunității. Prin extinderea rețelei au fost asigurați 1.340 de locuitori cu acces la iluminat stradal. Proiectul a îmbunătățit vizibilitatea, confortul și siguranța circulației pe timp de noapte, aducând beneficii locuitorilor, agenților economici și vizitatorilor. Menținerea în stare funcțională a rețelei de iluminat stradal va contribui în continuare la valorificarea rezultatelor investiției și la asigurarea beneficiilor pentru populație pe termen lung.
9. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității investiției, conform informațiilor prezentate de APL, au fost respectate obligațiile asumate prin Contractul de finanțare, inclusiv cele referitoare la menținerea și utilizarea investiției conform destinației, asigurarea funcționalității obiectivului și întreprinderea măsurilor necesare pentru păstrarea rezultatelor și beneficiilor proiectului.

Direcția evaluare ex-post și raportare
Data 19.10.2026