Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:	**S 23 697 DL**
Denumire proiectului:	**Renovarea parcului orășenesc din orașul Leova**
Domeniul și măsura de intervenție:	**2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale
Localitatea proiectului:	or. Leova, r-nul Leova
Beneficiar:	Primăria or. Leova, r-nul Leova
Bugetul proiectului:	8 980 683,06 lei
Suma finanțată din FNDRL:	8 873 391,36 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 241-S23697DL-2022
Data transmiterii obiectului:	27.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 parc public de 3,5 ha (teren de joaca, zone fitness) reconstruit,	Produs	-1 parc public de 3,5 ha (teren de joaca, zone fitness) reconstruit,	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 06.06.2024 și 24.04.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 202 din 15.11.2023; - Decizia CL nr 3/6 de aprobare a PAD din 19.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de nr. 379-02/1-37 din 05.06.2024; - Raportul privind acșiunile întreprinse de asigurare durabilitate al proiectului, din 23.04.2026; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.04.2026	-1 parc public de 3,5 ha (teren de joaca, zone fitness) reconstruit,
Acces pentru 7443 locuitori din or Leova, beneficiari direcți ai zonei de agrement amenajate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces pentru 7443 locuitori din or Leova, beneficiari direcți ai zonei de agrement amenajate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 06.06.2024 și 24.04.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 202 din 15.11.2023; - Decizia CL nr 3/6 de aprobare a PAD din 19.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de nr. 379-02/1-37 din 05.06.2024; - Raportul privind acșiunile întreprinse de asigurare durabilitate al proiectului, din 23.04.2026; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.04.2026	Acces pentru 7443 locuitori din or Leova, beneficiari direcți ai zonei de agrement amenajate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ în parcul reabilitat. - Responsabilitatea pentru gestiunea și întreținerea investiției revine Primăriei orașului Leova, care asigură administrarea, întreținerea și menținerea în stare funcțională a parcului. - Primăria orașului Leova dezvoltă continuu parcul renovat prin acțiuni de plantare a florilor și arborilor și de salubrizare a zonei, a procurat camere de supraveghere video pentru sporirea securității, iar pentru eficientizarea administrării parcului, prin Decizia Consiliului Local nr. 3/10 din 05.06.2024, a fost creată Î.M. „Spații Verzi Leova”. - În anul 2026, pentru dezvoltarea investiției au fost realizate plantări de plante decorative, lavandă și arbori, precum și amenajarea și pavarea unei alei suplimentare, fiind alocate în acest scop 158,0 mii lei. - Primăria orașului Leova alocă anual resurse financiare din bugetul local pentru întreținerea și gestionarea parcului, în anul 2026 a fost încheiat un contract cu Î.M. „Salubr Leova”, în valoare de 419,0 mii lei, pentru prestarea serviciilor de întreținere.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ, APL este în proces de actualizare a panoului cu reinstalarea acestuia pe parcursul lunii iunie 2024. -APL va asigura mentenanța și integritatea parcului renovat, managementul post-implementare va fi delegat întreprinderii municipale specializate. -APL va planifica resurse pentru mentenanța parcului modernizat.	- În scopul eficientizării administrării parcului modernizat, prin decizia consiliului local nr. 3/10 din 05.06.2024 a fost creată ÎM „Spații Verzi Leova”, întreprindere ce va fi responsabilă de mentenanța și dezvoltarea parcului. - 149 mii lei au fost cheltuiți pentru procurarea aparatelor de fitnes, instalate în perioada post-implementare în parc. - 45 mii lei au fost cheltuiți pentru instalarea camerelor video. - Pentru prestarea serviciilor de întreținere a parcului, în anul 2026 au fost bugetați 419 mii lei. - În anul 2026, au fost realizate plantări de plante decorative, lavandă și arbori, precum și amenajarea și pavarea unei alei suplimentare, fiind alocate 158 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează reconstrucția parcului public cu suprafața de 3,5 ha din orașul Leova, prin amenajarea căilor pavate, instalarea mobilierului urban, a terenului de joacă și a zonelor de fitness. Investiția asigură pentru 7.443 locuitori acces la un spațiu modern, sigur și amenajat pentru recreere, activități fizice și socializare. Parcul contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la crearea unui mediu urban mai atractiv și funcțional.	Parcul orășenesc din Leova contribuie la îmbunătățirea calității vieții pentru 6.934 de locuitori ai orașului, oferind condiții pentru recreere, activități fizice și petrecerea timpului liber. Spațiul este utilizat de copii, tineri, familii, persoane vârstnice și sportivi, favorizând un mod de viață activ și sănătos. Parcul reprezintă un important loc de socializare și interacțiune între membrii comunității, fiind frecventat zilnic de populație. Acesta oferă condiții pentru desfășurarea activităților educaționale și a evenimentelor comunitare. Impactul social este reflectat și prin gradul ridicat de utilizare a parcului, inclusiv prin intensificarea fluxului de vizitatori în a doua parte a zilei.

Concluzii:

1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent în parcul reabilitat.
2. Parcul orășenesc este funcțional, utilizat conform destinației și menținut în stare tehnică bună, fiind frecventat activ de locuitori pentru recreere, activități fizice și socializare.
3. Primăria orașului Leova asigură gestiunea și întreținerea investiției, iar pentru eficientizarea administrării parcului, a fost creată întreprindere municipală specializată.
4. În perioada post-implementare, parcul a fost dezvoltat prin instalarea aparatelor de fitness în valoare de 149,0 mii lei, a camerelor de supraveghere video în valoare de 45,0 mii lei, precum și prin plantări și amenajarea unei alei suplimentare, pentru care au fost alocate 158,0 mii lei.
5. Pentru asigurarea întreținerii și funcționării parcului sunt alocate anual resurse financiare din bugetul local, în anul 2026 fiind prevăzute 419,0 mii lei pentru serviciile de întreținere.
6. Acțiunile întreprinse în perioada de durabilitate contribuie la menținerea funcționalității, securității și atractivității parcului, acesta reprezentând un spațiu important de recreere și socializare pentru locuitorii orașului Leova.
7. Pe perioada de asigurare a durabilității proiectului, au fost respectate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare, investiția fiind exploatată și întreținută în conformitate cu destinația și cu prevederile Planului de durabilitate aprobat.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 24.04.2026