Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: **C 21 225 DL**
Denumire proiectului: **Renovarea acoperișului la blocul Liceului „A. Donici” din satul Peresecina**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Peresecina, r-nul Orhei
Beneficiar: Primăria s. Peresecina, r-nul Orhei
Bugetul proiectului: 2.109.168,65 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.088.288,65 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 76-C21225DL-2022
Data transmiterii obiectului: 20.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Liceu), reconstruita, -1034 m 2 de acoperiș renovat.	Produs	-1 Instituție educațională (Liceu), reconstruita, -1034 m 2 de acoperiș renovat.	1. Vizita în teren de monitorizare post-implementare din data de 13.02.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/12 din 16.03.2023; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului, din data de 05.03.2025; 5. Raport anual APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.02.2024 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2025	-1 Instituție educațională (Liceu), reconstruita, -1034 m 2 de acoperiș renovat.
Acces imbunătățit pentru 820 elevi si 114 de cadre didactice si personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces imbunătățit pentru 820 elevi si 114 de cadre didactice si personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren de monitorizare post-implementare din data de 13.02.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/12 din 16.03.2023; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului, din data de 05.03.2025; 5. Raport anual APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.02.2024 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2025	Acces imbunătățit pentru 820 elevi si 114 de cadre didactice si personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Aplicantul specifică următoarele actiuni de durabilitate: După finalizarea proiectului , APL Peresecina va continua modernizarea infrastructurii clădirii, în special identificarea de granturi și finanțatori pentru executarea lucrărilor de termoizolare a clădirii, schimbarea rețelelor electrice si de termoficare. După finalizare investiția va fi întreținută de către APL Peresecina și IPLT "A. Donici", iar Consiliul Raional Orhei va asigura funcționalitatea instituției de învățământ.	- Investitia a fost luata la evidenta contabila de catre APL Peresecina si a fost transmisa in gestiune catre administratia LT " A.Donici" din s. Peresecina, raionul Orhei. Bunul format fiind preluat prin Actul de formare a costurilor investitionale. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; -Mentenanța instituției este asigurată de APL Peresecina și IP Liceul Teoretic A. Donici, în acest sens fiind desemnată o persoană care zilnic verifică integritatea bunurilor, responsabil fiind Șeful de gospodărie al liceului; -APL Peresecina și IP Liceul Teoretic A. Donici au înaintat proiecte către alți donatori pentru a moderniza liceul, fiind cîștigate și implementate cel puțin 3 proiecte.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Alocarea sumei de 550 lei pentru plasarea panoului informativ despre proiect; -APL Peresecina va planifica activități de gestionare eficientă a bunului format identificînd resurse în bugetul local.	-Este desemnată o persoană care zilnic verifică integritatea bunurilor, responsabil fiind Șeful de gospodărie al liceului; -A fost renovată sala de sport amplasată în blocul C, suma proiectului 667924 lei; -Prin proiectul DAR 1+3 a fost renovată curtea liceului, suma proiectului 634885 lei; -Au fost procurate materiale pentru reparația pereților etajului I, suma 31000 lei; -Au fost implementate măsuri integrate fiind folosite 49.9 mii lei pentru elaborarea proiectului tehnic de termoizolare a pereților clădirii liceului. Primăria Peresecina planifica anual resurse financiare in suma de 2 757 600 lei pentru gestionarea institutiei educationale renovate din cadrul PN "SE".

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Reparația acoperișului la Blocul C al IP LT ”A. Donici”; -Acces imbunătățit pentru 820 elevi si 114 de cadre didactice si personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -Stoparea degradării fizice a clădirii LT ”A. Donici” și sporirea eficienței energetice a instituției prin renovarea acoperișului; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	-Prin renovarea acoperișului LT A. Donici, a fost stopată degradarea fizică a clădirii din cauza condițiilor meteo, fiind asigurat confortul pentru 820 elevi si 114 de cadre didactice si personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -Inclusiv LT A. Donici pentru mentența blocului C după renovarea acestuia nu înregistrează economii la acest capitol, care pot fi direcționate către modernizarea iinstituției și întreținerea acesteia; -Este înlăturat riscul de accidentare a copiilor și personalului, prin demontarea vechiului acoperiș din foi de ardezie. -Alte proiecte atrase au putut fi direcționate către modernizarea altor aspecte ale liceului, fiind modernizată curtea liceului, reparați pereții etajului I, renovată sala de sport. Impactul economic resimtit in timp al proiectului, conform raportului anula al APL: -reducerea cheltuielilor pentru încălzire; - redirecționarea resurselor financiare economisite pentru alte necesități educationale; - reducerea gradului de poluare și a emisiilor de CES prin înlăturarea foilor de azbest; - conservarea structurii de rezistenta a cladirii institutiei Peresecina; Impactul social resimtit in timp al proiectului, conform raportului anual al APL: - asigurarea unui climat educational benefic pentru cei peste 800 de elevi, dintre care 338 elevi ai claselor primare si 114 angajati ai IP LT ”A. Donici”; - cresterea numărului de elevi instituționalizati în Liceu. - cresterea capacităților de gestionare a proiectelor; Trebuie sa mentionam ca in acest Liceu mai studiaza si elevi din alte localități alăturate - Sămănanca, Donici, Teleșeu, r-nul,Orhei și din s. Gornoe, r-nul strșeni, deasemenea din s. Micleşti, r-nul Criuleni. Aici, in caesta institutie, sunt integrati în procesul de învățământ, copii cu cerinte educationale speciale (CES), fiind astefl unica institutie din regiune care presteaza servicii de educatie incluziva și institutie de mentorat in incluziune pentru scolile din intreg raionul Orhei.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Gratie acestui proiect investitional au fost obtinute următoarele rezultate :
- Consolidarea clădirii prin reparatia/ renovarea a peste 1034 metri patrati de acoperis la blocul C al Liceului Teoretic ”A. Donici” din Peresecina, unde își fac studiile peste 800 de elevi instituționalizati, dar si pentru cei 114 angajati: personal tehnic și cadrul profesoral;
- Înlăturarea foilor de ardezie care sunt extrem de nocive pentru sănătatea copiilor;
- Creșterea rezistenței clădirilor impotriva temteraturilor atmosferice , care va contribui la disparitia igrasiei, resistenta în timp și îmbunătățirea infrastructurii clădirii pe termen lung;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 05.03.2025