Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL

Codul proiectului: **M 11 303 DL**
Denumire proiectului: **Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Tohatin, mun. Chișinău
Beneficiar: Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău
Bugetul proiectului: 6.882.002,64 lei
Suma finanțată din FNDRL: 5.947.190,49 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 468-M11303DL-2022
Data transmiterii obiectului: 29.11.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 stație regională de pompare a apelor uzate, nou construită (exclusă); - 0,309 km de rețele de canalizare, construite; adițional sau construit 281 m conform deciziei grupului de lucru din cadrul APL. (realizați 0,59 m)	Produs	- 1 stație regională de pompare a apelor uzate, nou construită (exclusă); - 0,309 km de rețele de canalizare, construite; adițional sau construit 281 m conform deciziei grupului de lucru din cadrul APL. (realizați 0,59m)	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 29.11.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 495 din.26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 5/1 din 04.08.2025; - Raport anuan post-implementare din 29.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 02.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.08.2025	- 1 stație regională de pompare a apelor uzate, nou construită (exclusă); - 0,309 km de rețele de canalizare, construite; adițional sau construit 281 m conform deciziei grupului de lucru din cadrul APL. (realizați 0,59m)
- Acces îmbunătățit la sistem de canalizare centralizat pentru 4 130 de gospodării cu 13 308 beneficiari (2 580 gospodării cu 6 390 locuitori din com. Tohatin, 1 000 gospodării cu 5 078 locuitori din com. Budești, 550 gospodării cu 1 840 locuitori din com. Cruzești), 21 instituții publice de menire socială; 3 localitati beneficiare de sistemul de apa si canalizare construit	Rezultat	- Acces îmbunătățit la sistem de canalizare centralizat pentru 4 130 de gospodării cu 13 308 beneficiari (2 580 gospodării cu 6 390 locuitori din com. Tohatin, 1 000 gospodării cu 5 078 locuitori din com. Budești, 550 gospodării cu 1 840 locuitori din com. Cruzești), 21 instituții publice de menire socială; 3 localitati beneficiare de sistemul de apa si canalizare construit	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 29.11.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 495 din.26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 5/1 din 04.08.2025; - Raport anuan post-implementare din 29.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 02.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.08.2025	- Acces îmbunătățit la sistem de canalizare centralizat pentru 4 130 de gospodării cu 13 308 beneficiari (2 580 gospodării cu 6 390 locuitori din com. Tohatin, 1 000 gospodării cu 5 078 locuitori din com. Budești, 550 gospodării cu 1 840 locuitori din com. Cruzești), 21 instituții publice de menire socială; 3 localitati beneficiare de sistemul de apa si canalizare construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a serviciului creat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea serviciului creat); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea serviciului creat); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat), daca este cazul;	Proiectul "Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzeşti, Budeşti, Tohatin cu stație de pompare regională", este un proiect multianual si este in curs de executie, la moment următoarea etapă se realizează prin intermediul unui proiect regional ce se implementează de primărie prin intermediul ADR Chișinău. Costul total al lucrărilor constituie 26 196 080,00 lei, inclusiv finanțat în cadrul Programului Național „Satul European" în sumă de 6 380 390,00 lei. Pentru buna funcționare a proiectului este necesar construcția stației de pompare regională. Sunt construite 5942 metri de rețele sub presiune și 4340 metri de rețele de canalizare gravitațională. La etapa actuala s-au îndeplinit lucrări în proporție de 60% fiind construite 5942 metri de rețele sub presiune și 4340 metri de rețele de canalizare gravitațională. In etapa finala urmeaza construcția stației de pompare regională, prin intermediul ADR Chișinău, cu finanțare de 16 013 367,00 lei din FNDRL și 1 779 293,00 lei contribuția APL. Segmentul de rețele de canalizare gravitațională cu D-315, cu lungimea de 3 340 metri este este functional si deja permite conectarea consumatorilor la rețea. De serviciul de canalizare pot beneficia 3465 locuitori din cele 1 650 de loturi pomicole. La etapapa actuala este în proces de transmitere in gestiune către operatorul regional SA Apă Canal Chișinău.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ- cost estimat 5000 lei; - Reteaua de canalizare construita va fi transmisa în gestiune catre SA Apa Canal Chisinau;. -APL va planifica resurse pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului de canalizare.	Proiectul este in curs de executie. Pentru perioada de implementare a proiectului, pînă la finalizarea acestuia, responsabil pentru buna implementare este specialistul pentru atragerea investițiilor și implementare proiecte. Prin decizia consiliului local nr. 2/5 din 27.03.2025 au fost alocate din bugetul local 32 550,00 lei pentru actualizarea și verificarea devizelor de cheltuieli, la lucrările neexecutate, pentru pregătirea și depunerea cererii de finanțare in vederea finalizarea proiectului.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede acces la serviciile de evacuare a apelor menajere uzate prin retele de canalizare centralizate pentru locuitorilor comunelor Cruzesti, Budesti, Tohatin. Prin urmare acestia vor beneficia de un mediu fara poluanti prin excluderea deversarii apelor uzate din haznalele individuale a peste 520 de gospodarii.	Sistemul de canalizare din Tohatin este funcțional, iar în prezent apele uzate sunt evacuate către stația de epurare existentă, construită anterior proiectului. După finalizarea stației de pompare regională, funcționarea stației locale va fi sistată, iar rețeaua de canalizare se va conecta la stația regională. Astfel, serviciul de canalizare va fi regionalizat, iar apele uzate vor fi pompare și tratate la stația de epurare din Chișinău. În rezultatul implementării proiectului, vor fi imbunătățite condițiile de trai ale locuitorilor comunei Tohatim, prin acordarea seviciilor de calitate. Prin urmare, ca rezultat al finalizarii proiectului va creste numărul de beneficiari direcți ai îmbunătățirii infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin creșterea ponderii acoperirii cu sistemele de canalizare, pentru cele 4130 de gospodării și 13308 de locuitori, care constituie 98% din totalul acestora din localitate, inclusiv 21 instituții publice și 55 agenți economici locali. Conform datelor statistice 2014-2023 în localitățile Tohatin, Budești, Cruzești sunt in total 8695 locuitori, Inclusiv 4 503 femei, 4 192 bărbați.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.
7. A se efectua o nouă vizită de monitorizare post-implementare pe parcursul anului 2026.

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 29.08.2025