Anexa nr. 2.3.1

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: **ST 23 75 GM23**
Denumire proiectului: **Lucrări de construcție și amenajare a terenului multifuncțional din s. Cojușna, r-nul Strășeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Cojușna, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 546.367,87 lei
Suma finanțată din FNDRL: 450.000,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 211-ST23075-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren multifuncțional construit și amenajat.	Produs	- 1 teren multifuncțional construit și amenajat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 5.9 din 19.09.2024. 4. Vizita de monitorizare post-implementare proiect 5. Raport Final din data 05.06.2026 prezentat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.06.2026	- 1 teren multifuncțional construit și amenajat.
- Numărul de beneficiari direcți: 7200 locuitori, dintre care 1200 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 7200 locuitori, dintre care 1200 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 5.9 din 19.09.2024. 4. Vizita de monitorizare post-implementare proiect 5. Raport Final din data 05.06.2026 prezentat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.06.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 7200 locuitori, dintre care 1200 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), daca este cazul;	În scopul asigurării durabilitatii proiectului dat, obiectivul este monitorizat camerele de luat vederi, care au fost instalate în preajma lui. Totodata zilnic se face salubrizarea acestuia de catre muncitorii auxiliari din cadrul primăriei , fiind întretinut într-o stare curata și ingrijita. Amplasarea acestuia în centrul localității și anume in vecinatatea parcului central, care este iluminat în proportie de 100 de procente, favorizeaza supravegherea lui și de angajatii primăriei, precum si de numărul mare de vizitatori ai parcului. Construcția și amenajarea terenului multifuncțional din s. Cojușna, r-nul Strășeni a completat și a asigurat continuitatea Proiectului, realizat în cadrul Programului de dezvoltare locală „Satul European”, conform Apelului nr. 1 (Amenajarea aleii Parcului Central).
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform actiunilor de durabilitate din PAD aprobat al beneficiarului, pentru elaborarea placutei informative permanente au fost planificate resurse financiare in suma de 240 lei; Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local; Investiția creata va fi întreținută de către primăriesi dar va fi desemnat un muncitor auxiliar pentru intretinerea acestuia in stare buna. Vor fi planificate resurse financiare pentru lucrări de amenajare a terenului de volei și de acoperire a suprafeței pardoselei terenului cu mixtura cauciucata multicolora tip SBR	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 240 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creata va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația .primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	1 teren multifuncțional, construit și amenajat cu coș de baschet complet echipat (stâlpi, panou, cerc, plasă, etc.), stâlpi pentru plasa de volei complet echipați, bare orizontale triple PPT-003, complex sportiv WORKOUT C-049. Acesta va oferi posibilitatea de odihna pentru toti cei 7000 de locuitorii localității, mame, copii, inclusiv oaspeții și turiștii care vizitează localitatea, cind vin in Parcul Central, unde se afla acest teren multifuncțional si agrement, dar si pentru activități sportive in are liber pentru un mod de viata sanatos.	Acest proiect a contribuit la schimbarea esentiala a aspectului localității, dat fiind faptul că este amplasat în centrul satului, unde sunt majoritatea instituțiilor publice: -Liceul Teoretic A. Russo cu circa 700 de elevi; - Grădinița ”Poienița nr.1” cu circa 200 de copii; - Școala de arte ”T. Jereghi” cu circa 180 de elevi; - Casa de cultura; -Primăria; -Oficiul Poștal și un șir de obiecte comerciale, precum și în vecinătatea Parcului Central. Construcția și amenajarea terenului multifuncțional din s. Cojușna, a completat și a asigurat continuitatea Proiectului, realizat anterior prin Programul Național ”Satul European”, editia 1, avind ca obiectiv general schimbarea de impact în domeniul dezvoltării locale, ce presupune construcția și renovarea infrastructurii locale și reconstrucția edificiilor sportive pentru cei aproximativ 7000 de locuitori ai satului Cojusna, raionul Straseni, cu un numar mare de familii tinere bastinase, precum si cu o tendinta de crestere de popularizare mare în rindul acestor tinere familii, venite din oraș. Terenul multi-funcțional se bucura de o popularitate mare în rindul acestor familii, precum și a tuturor locuitorilor.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;
Constatăm faptul ca după doi ani de exploatare a terenului nulti-funcțional, starea acestuia este una foarte buna, fiind asigurata la cel mai inalt nivel durabilitatea proiectului dat și fiind realizat cu succes, unul din scopurile primordiale ale autorităților publice locale de a servi intereselor comunității.

Construcția și amenajarea terenului multifuncțional din s. Cojușna, r-nul Strășeni a completat și a asigurat continuitatea Proiectului, realizat în cadrul Programului de dezvoltare locală „Satul European”, conform Apelului nr. 1 (Amenajarea aleii Parcului Central).
În așa fel, oferă posibilitatea, pentru populație, să beneficieze de un complex de activități sportive/sociale și artistice.

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 05.06.2026
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Terenul multifuncțional amenajat în cadrul proiectului se află într-o stare tehnică bună, este funcțional și utilizat conform destinației. Pe parcursul perioadei calde a anului, acesta înregistrează un grad ridicat de utilizare, găzduind activități recreative, sportive, culturale și comunitare destinate locuitorilor de toate vârstele. Spațiul amenajat reprezintă un punct de atracție pentru comunitate, contribuind la petrecerea activă a timpului liber și la consolidarea relațiilor sociale dintre membrii comunității.
5. Administrarea și întreținerea terenului multifuncțional sunt asigurate de către Autoritatea Publică Locală. În vederea sporirii accesibilității și siguranței utilizatorilor, APL a realizat lucrări complementare de amenajare a infrastructurii adiacente, inclusiv construcția unei alei pietonale și pavarea terenului aferent obiectivului. Lucrările de întreținere, salubrizare, înverzire și amenajare a spațiului sunt efectuate de personalul angajat în baza contractelor individuale de muncă, care asigură menținerea obiectivului în condiții corespunzătoare de funcționare și exploatare.
6. În scopul dezvoltării continue a infrastructurii recreative și sportive, Autoritatea Publică Locală a alocat resurse financiare suplimentare pentru extinderea facilităților existente. Astfel, au fost realizate investiții pentru construcția unui teren de volei și amenajarea unor spații dedicate practicării jocului de șah și tenisului de masă. Aceste intervenții completează oferta de activități recreative disponibile comunității, contribuie la diversificarea oportunităților de petrecere a timpului liber și încurajează participarea activă a copiilor, tinerilor și adulților la activități sportive și de socializare.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

05.06.2026