Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: **SG 21 708**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă în IET „Andrieș" din satul Pepeni, raionul Sîngerei**
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Pepeni, com.Pepeni, r-nul Sîngerei
Beneficiar: Primăria com. Pepeni, r-nul Sîngerei
Bugetul proiectului: 367.829,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 367.829,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 16 – SG21708 - GM23
Data transmiterii obiectului: 21.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 grupe creșă din cadrul IET, cu capacitatea de 25 copii, dotate (mobilier, utilaj);	Produs	- 2 grupe creșă din cadrul IET, cu capacitatea de 25 copii, dotate (mobilier, utilaj);	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 3/4 din 06.06.2024 - Interviul cu beneficiarul final. - Actul de constatare a costurilor ivestiționale, Nr.12 din 18.03.2024. - Nota informativă prezentată de APL privind acțiunile de sustenabilitate. - Raport Final din data 23.06.2026 prezentat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 23.06.2026	În prezent, dotările realizate prin proiect sunt utilizate în asigurarea procesului educațional pentru grupele existente din cadrul IET „Andrieș". Conform constatărilor din cadrul vizitei de monitorizare post-implementare, Primăria Pepeni asigură că în vara anului 2025 va inița procesul de deschidere a grupelor de creșă în cadrul IET „Andrieș" din comuna Pepeni.
- Numărul de beneficiari direcți: 25 copii; 42 angajați -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 25 copii; 42 angajați -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 3/4 din 06.06.2024 - Interviul cu beneficiarul final. - Actul de constatare a costurilor ivestiționale, Nr.12 din 18.03.2024. - Nota informativă prezentată de APL privind acțiunile de sustenabilitate. - Raport Final din data 23.06.2026 prezentat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 23.06.2026	- Numărul de beneficiari direcți: anul 2023-2024: 166 copii încadrați la grădiniță, dintre care cca 52 copii cu vîrsta de pînă la 3 ani; anul 2024-2025: 154 copii, dintre care cca 46 copii cu vîrsta de pînă la 3 ani; anul 2025-2026: se preconizează că vor fi încadrați cca 32 copii cu vîrsta pînă la 3 ani; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidentă a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național ”Grupe Creșă-2023”; 5.Realizarea condițiilor tehnice (Desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format); 6.Realizarea condițiilor financiare (Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format);
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ; 2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădiniței-Creșă , dotate cu mobilier și inventar.	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate, beneficiarul final se angajează să aloce anual, la necesitate, resurse financiare din bugetul local. Astfel, pentru anul 2025, au fost bugetate aproximativ 500,0 mii lei pentru reparații curente la grădinița de copii și instalarea unui pavilion și pavarea curții, iar circa 470,0 mii lei sunt prevăzuți pentru construcția sistemului de canalizare al grădiniței.; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei dispune de personal auxiliar angajat. Alte structuri noi nu vor fi create; 3. Pentru plasarea elementelor de vizibilitate au sunt planificate 1,0 mii lei, Primăria fiind în proces de confecționare a plăcuței informative permanente cu ulterioara instalare; 4. Conform constatărilor din cadrul vizitei de monitorizare post-implementare, Primăria Pepeni asigură că în vara anului 2025 va inița procesul de deschidere a grupelor de creșă în cadrul IET „Andrieș” din comuna Pepeni.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect, se dezvoltă baza materială a instituției prin dotarea cu mobilier și echipamente necesare desfășurării procesului educațional, fapt ce va facilita deschiderea de noi grupe de creșă și va îmbunătăți condițiile de educație pentru grupele existente. Beneficiari direcți 25 de copii și 42 de angajați din cadrul IET „Andrieș”.	Proiectul a contribuit la îmbunătățirea accesului copiilor din comuna Pepeni la educația timpurie, prin dotarea instituției cu mobilier și echipamente moderne. Investiția asigură desfășurarea unui proces educațional conform standardelor și curiculei. Beneficiari direcți ai proiectului sunt circa peste 150 copii încadrați anual la gradinița „Andrieș” dintre care inclusiv cca 40-50 copii de vîrstă de pînă la 3 ani.

Concluzii:

1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 23.06.2026
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Dotările, mobilierul, echipamentele și materialele educaționale procurate în cadrul proiectului, destinate asigurării funcționării grupelor de creșă, sunt în stare bună și utilizate conform destinației. Administrarea și gestionarea bunurilor sunt asigurate de către administrația Instituției de Educație Timpurie „Andrieș”, care monitorizează permanent starea tehnică și funcțională a mobilierului, echipamentelor și materialelor didactice, întreprinzând măsurile necesare pentru întreținerea și utilizarea eficientă a acestora. Aceste acțiuni contribuie la menținerea unui mediu educațional sigur, confortabil și adaptat necesităților copiilor de vârstă antepreșcolară.
5. Durabilitatea investiției este asigurată prin alocarea anuală a resurselor financiare din bugetul local pentru întreținerea și funcționarea instituției. Fondurile sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru servicii comunale, reparații curente, mentenanța spațiilor educaționale, întreținerea mobilierului și echipamentelor, precum și înlocuirea bunurilor uzate ca urmare a exploatării. Autoritatea Publică Locală și administrația instituției planifică în mod constant resurse financiare și măsuri de dezvoltare menite să asigure continuitatea și îmbunătățirea serviciilor de educație timpurie oferite copiilor din comunitate.
6. Impactul proiectului. Proiectul a generat un impact pozitiv direct asupra celor 50 de copii beneficiari, precum și asupra personalului didactic și auxiliar al instituției. Dotarea grupelor de creșă cu mobilier și echipamente adecvate a contribuit la crearea unui mediu educațional modern, sigur și stimulativ, favorabil dezvoltării cognitive, emoționale și sociale a copiilor. Totodată, investiția a îmbunătățit condițiile de activitate pentru cadrele didactice și a sporit calitatea serviciilor educaționale oferite. Prin modernizarea grupelor de creșă a crescut accesul copiilor la servicii de educație timpurie de calitate, fiind create premise pentru integrarea armonioasă a acestora în procesul educațional și pentru susținerea familiilor tinere din comunitate.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Directia evaluare ex-post și raportare

Data: **23.06.2026**