Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:	**S 21 421 DL**
Denumire proiectului:	**Renovarea Căminului cultural din comuna Băiuș, raionul Leova**
Domeniul și măsura de intervenție:	**2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Băiuș, r-nul Leova
Beneficiar:	Primăria com. Băiuș, r-nul Leova
Bugetul proiectului:	1 799 950,65 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1 784 750,65 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 171-S21421DL-2022
Data transmiterii obiectului:	25.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (cămin cultaral renovat), reabilitată; - suprafața de acoperiș renovat de 650 m2, renovat; - suprafața ferestrelor de 11 m2, renovate; - suprafața ușilor de 20 m2, renovate; - suprafața pereților exteriori de 348 m2, izolați; - suprafața pereților interiori de 363 m2, reparați;	Produs	- 1 instituție publică, (cămin cultaral renovat), reabilitată; - suprafața de acoperiș renovat de 650 m2, renovat; - suprafața ferestrelor de 11 m2, renovate; - suprafața ușilor de 20 m2, renovate; - suprafața pereților exteriori de 348 m2, izolați; - suprafața pereților interiori de 363 m2, reparați;	1.Vizite de monitorizare post-implementare, din 06.06.2024 și 24.04.2026; 2 Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3-2 din 12.04.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate nr. 58.02/1.24 din data de 06.06.2024; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 122 din 16.08.2023. - Raportul privind acțiunile întreprinse de asigurare durabilitate al proiectului, din 24.04.2026. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.04.2026	- 1 instituție publică, (cămin cultaral renovat), reabilitată; - suprafața de acoperiș renovat de 650 m2, renovat; - suprafața ferestrelor de 11 m2, renovate; - suprafața ușilor de 20 m2, renovate; - suprafața pereților exteriori de 348 m2, izolați; - suprafața pereților interiori de 363 m2, reparați;
- Acces îmbunătățit pentru 1289 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabiltată ;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1289 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabiltată ;	1.Vizite de monitorizare post-implementare, din 06.06.2024 și 24.04.2026; 2 Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3-2 din 12.04.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate nr. 58.02/1.24 din data de 06.06.2024; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 122 din 16.08.2023. - Raportul privind acțiunile întreprinse de asigurare durabilitate al proiectului, din 24.04.2026. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.04.2026	- Acces îmbunătățit pentru 1289 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabiltată ;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Responsabilă de mentenanța investiției este administrația Căminului Cultural în comun cu Primăria Băiuș, inclusiv 2 persoane sunt responsabile de salubrizare. - Primăria Băiuș a plantat material săditor în preajma Căminului Cultural și a instalat suplimentar 2 bănci, 2 urne și corpuri de iluminat exterior alimentate cu panouri solare, fiind utilizate în acest scop 27,8 mii lei din bugetul local. - La Căminul Cultural se desfășoară principalele activități social-culturale și comunitare ale localității, acesta reprezentând un spațiu important pentru organizarea evenimentelor, socializarea și implicarea locuitorilor în viața comunității.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea bunurilor create, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	- Responsabilă de mentenanța investiției este administrația Căminului Cultural în comun cu Primăria Băiuș, inclusiv 2 persoane sunt responsabile de salubrizare. - APL a instalat suplimentar 2 bănci și 2 urne și iluminat exterior de cu panouri solare, alocată suma de 27 814 lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea căminului cultural și a infrastructurii aferente va oferi un spațiu modern și sigur pentru diverse activități culturale și sociale, contribuind astfel la revitalizarea vieții comunitare. Renovarea de acoperiș, ferestre, uși, precum și izolarea pereților exteriori și repararea pereților interiori va asigura condiții mai bune și mai confortabile pentru utilizatori. Accesul îmbunătățit pentru 1289 de persoane va stimula participarea activă a locuitorilor la evenimente culturale și sociale, promovând coeziunea comunitară. Localitatea beneficiară va vedea o creștere a interesului pentru inițiativele culturale locale, ceea ce poate duce la dezvoltarea unor noi programe și proiecte comunitare	Datorită renovării Căminului Cultural, cei 1.100 de locuitori ai comunității Băiuș, beneficiază de un spațiu modern, sigur și accesibil pentru desfășurarea activităților culturale, educative, recreative și comunitare. Infrastructura modernizată permite organizarea în condiții corespunzătoare a principalelor evenimente social-culturale ale localității și încurajează participarea activă a locuitorilor. Investiția contribuie astfel la consolidarea coeziunii sociale, promovarea vieții culturale și crearea unui mediu favorabil pentru socializare și implicare comunitară.

Concluzii:

1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permamente, amplasată într-un loc public vizibil.
2. Căminul Cultural este funcțional și exploatat conform destinației, fiind utilizat pentru desfășurarea principalelor activități social-culturale și comunitare ale localității, în beneficiul celor aproximativ 1.100 de locuitori.
3. Rapoartele post-implementare au fost prezentate de către beneficiar în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, reflectând starea tehnică bună și funcționalitatea investiției, precum și măsurile întreprinse de autoritatea publică locală pentru asigurarea durabilității acesteia.
4. Primăria Băiuș a întreprins măsuri suplimentare pentru amenajarea și dezvoltarea spațiului aferent Căminului Cultural, fiind plantat material săditor și instalate 2 bănci, 2 urne și corpuri de iluminat exterior alimentate cu panouri solare, pentru care au fost utilizate 27,8 mii lei din bugetul local.
5. În urma monitorizării, se constată că investiția este întreținută corespunzător și utilizată conform destinației, iar Primăria Băiuș asigură continuitatea și durabilitatea rezultatelor proiectului.
6. Căminul Cultural constituie un spațiu important pentru organizarea evenimentelor culturale și sociale, contribuind la socializarea, implicarea comunitară și consolidarea coeziunii sociale la nivelul localității.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 24.04.2026