Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:	**N 11 130 DL**
Denumire proiectului:	**Alimentarea cu apă a satului Egorovca, raionul Fălești**
Domeniul și măsura de intervenție:	**1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Egorovca, r-nul Fălești
Beneficiar:	Primăria com. Egorovca, r-nul Fălești
Bugetul proiectului:	10 297 559,79 lei
Suma finanțată din FNDRL:	4 604 426,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 15-N11130DL-2022
Data transmiterii obiectului:	08.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 10 km de rețea exterioara de alimentare cu apa, - 1 sonda arteziana construita; - 1 turn de apa, construit; - 1 stație de clorinare a apei potabile, construita; - 1 stație de pompare la sonda arteziană, montată;	Produs	- 10 km de rețea exterioara de alimentare cu apa, - 1 sonda arteziana construita; - 1 turn de apa, construit; - 1 stație de clorinare a apei potabile, construita; - 1 stație de pompare la sonda arteziană, montată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024 și 06.11.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr.226 din 03.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia consiliului local nr. 4/4 din 30.05.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raportul anual post-implementare, prezentat de APL, din data de 19.12.2024 și 06.11.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.		- 10 km de rețea exterioara de alimentare cu apa, - 1 sonda arteziana construita; - 2 turnuri de apă, construite; - 1 stație de clorinare a apei potabile, construita; - - 1 stație de pompare la sonda arteziană, montată;
-490 gospodării cu 800 de locuitori, inclusiv 6 instituții publice, cu acces la sitem de alimentare cu apă construit; -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-490 gospodării cu 800 de locuitori, inclusiv 6 instituții publice, cu acces la sitem de alimentare cu apă construit; -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024 și 06.11.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr.226 din 03.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia consiliului local nr. 4/4 din 30.05.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raportul anual post-implementare, prezentat de APL, din data de 19.12.2024 și 06.11.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.		-490 gospodării cu 800 de locuitori, inclusiv 6 instituții publice, cu acces la sitem de alimentare cu apă construit; -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1 mie lei. -Primăria Egorovca prin Decizia consiliului local nr. 1/1 din 15.01.2024 a creat ÎM „Servicii Comunale Egorovca”, în a cărei gestiune este transmis sistemul de apeduct creat, inclusiv ulterior au fost aprobate tarifele la apă și contractat personalul necesar pentru funcționarea ÎM. -Primăria Egorovca prin Decizia consiliului local nr.3/9 din 11.04.2025, a transmis în gestiune terenul sondei arteziene către ÎM „Servicii Comunale Egorovca”. -Primăria Egorovca prin Decizia consiliului local nr.2/15 din 04.03.2024, este stabilit tariful pentru un metruc cub de apă pentru consumatori. -APL a instalat la turnurile de apă sistem de supraveghere video cît și efectuează periodic lucrări de menținere în stare salubră a zonei, bugetînd în acest sens cca 27.3 mii lei. Inclusiv periodic sunt procurate unelte și utilaje pentru buna funcționare a ÎM. -La moment gradul de acoperire al comunei Egorovca cu sistem de apeduct este de cca 60%, în scopul extinderii APL a va indentifica noi apeluri de proiecte pentru construcția sistemului de apeduct în satul Catranîc al comunei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare și mentenanța apeductului construit, inclusiv se va analiza posibilitate de colaborarea cu „Apă Canal Fălești” pentru preluarea de experienței de gestionare a sistemelor de apeduct. -Vor fi planificate resurse și măsuri pentru operaționalizare și bună funcționare a sistemului de apeduct.	Apeductul este transmis în gestiune către întreprinderea municipala IM ”Servicii comunale Egorovca”, care asigură integritatea si mentenanta bunului format. A fost angajat un specialist din cadrul primăriei pentru a asigurar mentenanta zilnica și monitorizarea sistemului de apeduct. IM ”Servicii comunale Egorovca” dispune de buget propriu, în care sunt bugetați bani pentru mentenanța sistemului de apeduct și dezvoltarea și dotarea atît a apeductului cît și a ÎM.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construirea unui sistem de alimentare cu apă de 10 km, o sondă arteziană, două turnuri de apă și o stație de clorinare. Aceste lucrări vor asigura accesul la apă potabilă pentru 490 de gospodării, cu un total de 800 de locuitori, inclusiv șase instituții publice.	Construcția sistemului de alimentare cu apă în satul Egorovca unde anterior locuitorii foloseau apa doar din fîntîni de mină, a îmbunătățit semnificativ condițiile de trai ale locuitorilor, asigurând acces constant la apă potabilă pentru gospodăriile și instituții publice din localitate. Cca 800 locuitori și 6 instituții publice dispun de acces la apă potabilă de calitate. Primăria Egorovca în scopul dezvoltării serviciului de apeduct va identifica fonduri pntru construcția sistemului și în alte sate ale comunei.

Concluzii:

1.Elaborarea prezentului raport are la bază informațiile din raportul final de asigurare a durabilitatii proiectului prezentat de APL la data de 12.10.2026.
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Rețeaua de alimentare cu apă construită este funcțională și exploatată conform destinației inițiale. Serviciul public de alimentare cu apă este gestionat de Î.M. „Servicii Comunale Egorovca", care asigură prestarea serviciului către consumatorii din localitate în baza tarifelor aprobate de autoritățile competente. Conform informațiilor prezentate, tarifele aprobate pentru prestarea serviciului sunt următoarele: Persoane fizice 30,00 lei/m3; Persoane juridice 50,00 lei/m3; Instituții publice din localitate- 15,00 lei/m3; Taxa unica de conectare la rețea- 300 lei. Taxa de conectare a fost stabilită prin Decizia nr. 2/15 din 04.03.2024. Tarifele pentru deservicre au fost majorate în anul 2026 de la 25 lei/m3 la 30 lei/m3, prin decizia Consiliului local Egorovca, în vederea acoperirii cheltuielilor aferente exploatării și întreținerii sistemului.
La momentul raportării, rata de acces la serviciul de alimentare cu apă era de aproximativ 70%, fiind conectate 290 de gospodării. Acest rezultat demonstrează utilizarea efectivă a infrastructurii realizate și contribuția proiectului la extinderea accesului populației la serviciul public de alimentare cu apă.
Totodată, Î.M. „Servicii Comunale Egorovca" a obținut autorizația de mediu pentru folosința specială a apei, valabilă pentru o perioadă de șase ani. Obținerea autorizației constituie un element important pentru desfășurarea activității în condițiile cadrului de reglementare aplicabil.
5. Serviciul public de alimentare cu apă din satul Egorovca este administrat de Î.M. „Servicii Comunale Egorovca", întreprindere responsabilă de exploatarea infrastructurii și de asigurarea continuității serviciului prestat consumatorilor. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, întreprinderea a întreprins măsuri pentru menținerea integrității și bunei funcționări a infrastructurii, inclusiv: achiziționarea utilajului și inventarului necesar pentru desfășurarea activităților de exploatare și întreținere; instalarea camerelor de supraveghere video pe teritoriul sondei arteziene, în vederea sporirii securității obiectivului; efectuarea lucrărilor de amenajare și menținere a curățeniei pe teritoriul obiectivului; asigurarea activităților curente de exploatare și întreținere a sistemului de alimentare cu apă.
6. Întreținerea infrastructurii și asigurarea funcționalității serviciului public de alimentare cu apă sunt susținute prin alocarea resurselor financiare în funcție de necesitățile identificate și de planificările financiare aferente întreținerii bunurilor.
Principala sursă de finanțare a cheltuielilor de exploatare și mentenanță o constituie veniturile obținute din taxele și tarifele achitate de consumatori pentru serviciile prestate, conform tarifelor aprobate.
Cheltuielile aferente întreținerii și funcționării sistemului sunt reflectate în costul unui metru cub de apă.
7. Implementarea proiectului a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor satului Egorovca prin asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apă eliminând astfel necesitatea de a transporta apa de la surse îndepărtate. Totodată, proiectul a contribuit la diminuarea riscurilor pentru sănătate, a facilitat accesul instituțiilor publice la apă și a îmbunătățit condițiile pentru desfășurarea activităților gospodărești sporind confortul populației și a contribuind la creșterea calității vieții în comunitate.
8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității investiției au fost respectate integral exigențele și obligațiile asumate prin Contractul de finanțare, inclusiv cele privind menținerea și utilizarea investiției conform destinației, asigurarea funcționalității acesteia și întreprinderea măsurilor necesare pentru păstrarea rezultatelor și beneficiilor proiectului.

Direcția evaluare ex-post și raportare
Data 13.10.2026